

1. UVOD

Izvešće o izgradnji naše kapelice Duha Svetoga u Ivandinu groblju sela Zaljuti u 2011. god. objavljeno je u listu Crkva na kamenu, na Portalu Zavičajnoga društva Zavelim i uskoro u novoj knjizi o župi Vinici s naslovom Vinička baščina koja će svjetlo dana ugledati u drugoj polovici veljače. Budući da Bravarija Pilešević iz Ciste Provo nije do danas, 10. siječnja 2012., uradila dvije manje kapije za groblje, odlučio sam se objaviti konačnu bilancu našega poslovanja u svezi s radovima na ovoj kapelici i njezinu okružju.

Treba imati u vidu okolnosti u kojima se sve to radilo, kao i neke objektivne nepogodnosti: problem sa strujom, nedostatak vode, često vozikanje alata i materijala na kamionu iz sigurnosnih razloga, dolasci kući majstora i radnika na objede i sl., što je stvaralo dodatni napor u izvedbi ovoga projekta.

Prosudbu o urađenome mogu dati svi koji pošteno i objektivno razmišljaju, a ja jamčim da je sve urađeno besprijeckorno i kvalitetno. Više vrijedi dobar posao, nego manje koji novčić u ugradnju ovakvoga djela koje ostaje i treba svjedočiti našu snagu, vjeru i ljubav prema Bogu, jednoj, svetoj, katoličkoj i apostolskoj Crkvi, hrvatskome narodu gdje god da živio počevši od Zaljuti pa do prekooceanskih država, a napose iz ljubavi prema našim dragim pokojnicima koji čekaju svoje uskrsnuće u tome groblju i pokraj te obnovljene kapelice. Sve što sam uradio za ovu kapelicu i narod, moj je iskreni dar. Ponosan sam na urađeno i zahvalan svakome darovatelju za koje se redovito molim s pukom za vrijeme svete mise utorkom u župnoj crkvi Male Gospe u Vinici.

Ovdje pripominjem da bi trebalo nastaviti s prikupljanjem novih priloga za izgradnju ograde oko groblja s kapijom. Prosudba ljudi od struke govori da bi bilo dostatno za takav posao oko 12 do 13 tisuća eura. Sada bi zaista trebali svoje priloge dati i oni koji nisu ništa dali a obećali su da će sudjelovati u ovome svetom poslu za naše pokojne i nas žive. Volio bih znati sve u svezi s tim do početka ožujka 2012. kako bismo mogli taj posao okončati do Duhovskoga ponedjeljka koji je 28. svibnja 2012. Tom bismo zgodom mogli prirediti malo svečaniju proslavu s blagoslovom kapelice i blagoslovom polja s početkom u 11 sati.

Ovdje vam podastiremo na uvid sve račune i konačnu sumu novca uložena u ovo naše djelo. Svatko ima pravo uvida u račune u Župnome uredu Vinica radi usporedbe. Sve na slavu Božju! U tom duhu primite najsrdahnije pćozdrave od viničkoga župnika don Ilije Drmića.

2. KRONOLOŠKI POREDANI RAČUNI

CMA Vir, materijal raznovrsni (R-10-02/V. od 10. 5. 2011.) - 1781 KM

CMA Vir, materijali (R-10-01/5. od 10. 5. 2011.) - 1030 KM
Toni benz mazivo, gorivo, materijali (R-1445/12 od 12. 5. 2011.) - 140 KM
AgroBrišnik TG, materijali (R-100-011866 od 14. 5. 2011.) - 6,60 KM
Gorivo za bager (R-0 16. 5. 2011.) - 149 KM
Prijevoz kamenih ploča Mati Gadža iz Vira u Zaljut, dovoz pijeska sa Zidina i višak kamena i pijeska iz Zaljuti u Vinicu s tovaranjem (R-01/11. od 20. 5. 2011., R-02/11 od 26. 5. 2011., R-256 od 26. 5. 2011.) - 450 KM
Materijali Nevistić comerce TG (R-1836 od 20. 5. 2011.) - 1160 KM
CMA materijali (R-21/2011. od 20. 5. 2011.) - 150 KM
Daler Trilj drvocid (R-001-4696 od 21. 5. 2011.) - 50 KM
Materijali (R-02/11. od 26. 5. 2011.) - 150 KM
Materijali (R-30-01/V. od 30. 5. 2011.) - 190 KM
CMA Vir materijali (R-30-01/V od 30. 5. 2011.) - 1813 KM
CMA Vir, materijali (R-08-03/VI. od 8. 6. 2011.) - 554 KM
Gorivo za kamion i bager (R-093159 od 15. 6. 2011. i R-0 od 15. 6. 2011.) - 457 KM
CMA Vir Materijali (R-16-04/VI. od 16. 6. 2011.) - 329 KM
CMA Vir, materijali (001989 od 16. 6. 2011.) - 330 KM
Gruda Zidine (R-333/11 od 17. 6. 2011.) - 608 KM
Brodmerkur materijali (R-5772 od 28. 6. 2011.) - 42 KM
Alfaplast TG za otvore (R-11-0006 od 9. 7. 2011.) - 2940 KM
CMA Vir materijali (R-13-06/VIII od 13. 7. 2011.) - 49 KM
Oltar, ambon, 3 sjedalice Branku Ivankoviću (R-001990 od 1. 8. 2011.) - 5000 KM
CMA Vir materijali (R-02-05/VIII od 2. 8. 2011.) - 257 KM
Mramor Vir Milan Čamber (R-201-21-2011. od 9. 7. 2011.)
- Kameni križ na preslici (R-2/VII od 12. 8. 2011.) - 400 KM
- Kamena postolja za svece (2 kom.) - 450 KM
- Kamena piramida sa znakovima A-Ω sa svijećom i dr. - 300 KM
- Kamena ploča s natpisom za pročelje kapelice - 550 KM
- Kamene ploče na prozorima, klupice - 300 KM
Postaje Križnoga puta (R-1/11 od 3. 8. 2011.) - 200 KM
Čišćenje starih zatravljenih grobova Zoranu Kovaču i Stipi Dozanu, R-001991 od 19. 8. 2011. - 200 KM
CMA Vir materijali (R-18-01/X od 18. 10. 2011.) - 233 KM
Benzin za pilu i auto drvosječama Posušje Toni benz (R-11/22 od 15. 10. 2011. i R-0 od 20. 10. 2011.) - 136 KM
Brodmerkur TG, materijali: pijesak 05, cement 34 vreće, kvarcni pijesak za fugiranje, fleks ljepilo za zid i cikle (R-0110/11. od 1. 10. 2011.) - 726 KM
Ugradnja pločnika i mozaika Gradnja Dermić (R-110/2011. od 29. 10. 2011.) - 2560 KM
Za sječu drva i čišćenje Iliji Dražetiću i Filipu Jurčeviću (R-001988 od 20. rujna 2011.) - 340 KM
Trojici majstora: Pili Prljeviću, Mati Subašiću, Peri Urtiću, plaće, sa svakodnevnom uporabom jednoga kamiona, te po potrebi drugoga kamiona kiperu i bager (R-00919925 od 28. 11. 2011.) - 18.400 KM
Dvoja metalna vrata uz kapelicu s jedne i druge strane (nisu još urađena).....
Ukupna potrošnja materijala s plaćama radnicima i majstorima - 42.430 KM

Vinica, 10. siječnja 2012.

don Ilija Drmić, župnik